



На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/2015), директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Став 2. члана 4. Основног уговора мења се и гласи:

„Уколико Додављач, не својом кривицом, не буде у могућности да изврши квалитативни пријем до 28.02.2017. године, гарантни рок почиње да тече од првог следећег дана тј. од 01.03.2017. године, а Купац се обавезује да изврши плаћање преосталог дела, односно целокупног дугујућег износа од 10.903.950,48 динара у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана коначног пуштања у рад (провера функционалности и обука запослених која се обавља у просторијама седишта Корисника), односно коначно квантитативно и квалитативно усаглашеног пријема добара која су предмет овог Уговора.“

Став 1. члана 6. Основног уговора мења се и гласи:

„Додављач ће испоруку добара из члана 1. овог Уговора извршити у просторијама седишта Корисника, у року не дужем од **28.02.2017. године.**“

У члану 8., иза става 3. додају се ставови 4., 5. и 6. који гласе:

„У поступку доказивања клиничко-техничких карактеристика из става 3. Овог члана, Додављач је дужан да се у року не дужем од 12 сати, одазове на позив Корисника опреме Института за онкологију Војводине и Института за плућне болести Војводине за пријаву неусаглашености у раду, односно успостављању функционалности система целокупне опреме, РВ система и система за планирање, упућен путем електронске поште на адресу Додављача office@maxteam.co.rs или milan.maksimovic@maxteam.co.rs, без обзира на потврду пријема електронске поште. Додављач се обавезује да у даљем року од 24 сата од момента пријаве неусаглашености у раду, пријављену неусаглашеност функционисања система целокупне опреме, РВ система и система за планирање отклони, а по својој одлуци уз претходну консултацију са произвођачем опреме ELEKTA ltd, односно Elekta BASS IMPAC Medical System Inc. Уколико Додављач у свему не поступи у складу са претходним ставом овог члана, Купац ће поред уговорене казне дефинисане чланом 21. овог Уговора активирати средство финансијског обезбеђења из члана 5. овог Уговора.“

У ставу 1. члана 18. врши се допуна тачака како следи:

- у тачки „и“ иза речи „у трајању од 7 радних дана“, додају се речи „у току трајања гарантног периода (24 месеца)“

- у тачки „ј“ иза речи „1 радиотерапеута“, додају се речи „и 1 радиотерапијског техничара - РТТ“, а иза речи „у трајању од 7 радних дана“, додају се речи „у току трајања гарантног периода (24 месеца)“,
- у тачки „к“ иза речи „у трајању од 5 радних дана“, додају се речи „у току трајања гарантног периода (24 месеца)“,
- у тачки „л“ иза речи „у трајању од 5 радних дана“, додају се речи „у току трајања гарантног периода (24 месеца)“,
- у тачки „љ“ иза речи „Института за онкологију Војводине“ додају се речи „и Института за плућне болести Војводине“, а иза речи „у трајању од 5 радних дана“, додају се речи „у току трајања гарантног периода (24 месеца)“,
- у тачки „м“ иза речи „у трајању од 5 радних дана“, додају се речи „у току трајања гарантног периода (24 месеца)“,
- у тачки „н“ иза речи „у трајању од 5 радних дана“, додају се речи „у току трајања гарантног периода (24 месеца)“

Све остале одредбе основног уговора остају на снази и не мењају се.

Овај II Анекс уговора сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од чега за Купца 4 (четири) примерка, а за Додављача 2 (два) примерка.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Управа за капитална улагања АП Војводине (правни следбеник Фонда за капитална улагања АП Војводине) је под бројем ЈНОПБР: 404-66/2014 спровела отворени поступак јавне набавке добара – вишеенергетски линеарни акцелератори са пратећом опремом за радиолошку терапију, обликован по партијама и то у 5 (пет) Партија како следи:

ПАРТИЈА 1. вишеенергетски линеарни акцелератори са верификационим информационом системом (РВ систем) и системом за планирање терапије

ПАРТИЈА 2. Дозиметрија, контрола квалитета (QA) и верификација

ПАРТИЈА 3. Имобилизација

ПАРТИЈА 4. Мултислајсни ЦТ скенер

ПАРТИЈА 5. Активна и пасивна рачунарска мрежа са уградњом

Јавна набавка је спроведена за потребе Корисника опреме - Института за онкологију Војводине Сремска Каменица и Института за плућне болести Војводине Сремска Каменица, у оквиру пројекта – „Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“.

Након спроведеног поступка јавне набавке са изабраним понуђачем „Макс Тим“ д.о.о. Београд, Војводе Добрњца 20, за Партију 1., је дана 21.07.2015. године под бројем 404-66/2014 – 1 закључен Уговор о купопродаји 3 (три) вишеенергетска линеарна акцелератора модел ЕЛЕКТА Versa HD са верификационим информационом системом (РВ систем) модел Mosaic и системом за планирање терапије модел Mopaso, фирме ЕЛЕКТА Ltd и то 2 (два) вишеенергетска линеарна акцелератора набављена су за потребе Корисника Института за онкологију Војводине Сремска Каменица, док је 1 (један) вишеенергетски линеарни акцелератор набављен за потребе корисника Института за плућне болести Војводине Сремска Каменица, са једним верификационим информационом системом (РВ систем) и системом за планирање терапије (ТПС).

Моделом Уговора који је чинио саставни део конкурсне документације за предметну ЈН, а самим тим и напред наведеним Уговором, тачније ставом 2. члана 6., Купац и Корисници имали су обавезу да изврше припремне радње за испоруку, монтажу и стављање у функцију предметне медицинске опреме. Због потребе уговарања и

извођења неопходних радова на адаптацији постојећег простора за смештај предметних добара, а која адаптација се састојала од радова чијим извођењем су постојеће просторије прилагођене специфичним техничким захтевима произвођача саме опреме без чијег извођења се набављени апарати нису могли монтирати нити ставити у функцију (грађевински, електро и термомашински) дошло је до одлагања увођења Добављача у простор намењен за инсталацију предметних добара. Добављачу је тек након завршетка напред наведених радова, од стране Корисника предметне опреме омогућен приступ адаптираним просторијама ради инсталације два вишеенергетска линеарна акцелератора са Верификационим информационом системом (RV систем) и Системом за планирање терапије у објекту „Каменица 2“, тј. дана **30.12.2015. године**, који дан уствари представља дан почетка рачунања уговореног рока од 200 дана за извршење уговора, осим уговореног рока обуке који се односи на увођење напредних техника зрачења. Добављач је у уговореном року од 200 (словима: двеста) календарских дана од дана уплате аванса у целости извршио квантитативну испоруку и монтажу апарата с тим што је, не својом кривицом пао у доцњу у делу извршења уговорене обавезе у погледу стављања опреме у функцију, провере функционалности и обуке запослених у просторијама седишта Корисника медицинске опреме. Из наведених разлога Наручилац је, у складу са чланом 115. ЗЈН, дана 24.06.2016. године донео Одлуку о измени уговора број:136-031-6/2016-03-90, након чијег доношења су дана 27.06.2016. године Купац и Добављач закључили I Анекс уговора, којим је између осталог, као нови рок испуњења уговорених обавеза одређен 31.10.2016. године.

Дана 28.10.2016. године Добављач се обратио Купцу са Захтевом број: MG00 2201 (наш број 136-3643), којим тражи продужењем уговореног рока.

Ценећи наводе из Захтева, а нарочито имајући у виду чињеницу да Наручилац – Купац **има интерес** да се закључени Уговор у целости изврши, односно да у овој завршној фази није оправдано извршење истог препустити другом Добављачу, одлучено као у диспозитиву Одлуке.



ДИРЕКТОР УПРАВЕ

Недељко Ковачевић
Недељко Ковачевић, дипл. економиста

Душица
Ковачевић