ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
Адреса наручиоца:	Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Интернет страница наручиоца:	www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Подацио Основном Уговору: Израда техничке документације за реконструкцију и промену намене објекта на катастарсјким парцелама број 52 и 53, КО Нови Сад II (по јавној набавци бр. 136-404-224/2019-03), број уговора 136-404-224/2019-03/7 од 08.10.2019. године и Анекс I уговора број 136-404-224/2019-03/8-1 од 05.11.2019. године.
Ознака из општег речника набавке: 71220000 – Услуге пројектовања у архитектури.

Првобитна вредност уговора:	26.660.000,00 динара без пдв-а 31.992.000,00 динара са пдв-ом
Измењена вредност уговора:	уговорена цена се не мења.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Мења се првобитно уговорени рок извршења уговора. Разлог наведене измене је објективне и оправдане природе и проистекао је услед усаглашавања извршиоца предметне услуге/јавне набавке и Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада.

Остале информације:

нови рок извршења уговора је 252 календарских дана , уместо 170 календарских дана.